

चाल आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण

चालु र पूंजीगत खर्च शिर्षकको प्रगति विवरण

चालु खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको		असार मसान्तसम्मको अनुमानित		कैफियत
					खर्च	खर्च प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३३७०००११३		भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	८७३३५	२९९२५	३४%	७५०००	८६%	
२	३३७०१०११३		यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२३१६९	१०६४६	४६%	२००००	८६%	
३	३३७०१०१२३		पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१७२३०८	९६७७८	५६%	१६५०००	९६%	
४	३३७०४०११३		शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	११४९६४	५२८३६	४६%	१०५०००	९१%	
कुल जम्मा				३९७७७६	१९०१८५	४८%	३६५०००	९२%	

पुंजीगत खर्च

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	चैत्र मसान्तसम्मको		असार मसान्तसम्मको अनुमानित		कैफियत
					खर्च	खर्च प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत	
	३३७०००११४		भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	५४४७६३	१२५६१३	२३%	४५००००	८३%	
	३३७०१०११४		यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२३१६९	१०६४६	४६%	२००००	८६%	
	३३७०१०१२४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	२१९३२५	४२३८२	१९%	१९००००	८७%	
	३३७०४०११४	सबै	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	३११२२१०	६४६७०८	२१%	२३०००००	७४%	
	३३७०००१५४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१९६५८००	५७०७००	२९%	१५०००००	७६%	
	३३७०००१६४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	३८७१३७१	११११५३३	२९%	३१०००००	८०%	
	३३७०००१७४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	७०७५०९४	१७२१३६४	२४%	६५०००००	९२%	
	३३७०००१८४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	२०३९६४५	४९१३६४	२४%	१५०००००	७४%	
	३३७०००१९४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	३१२६९५	९४०२६	३०%	२५००००	८०%	
	३३७९११३६४		पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१४१७००	२५४४०	१८%	१०००००	७१%	
	३३७९११३७४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१५६३००	२६५५४	१७%	१३५०००	८६%	
	३३७९११३८४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	६५११००	६९२१२	११%	५०००००	७७%	
	३३७९११३९४	सबै	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	१२१३००	५२८११	४४%	११८०००	९७%	
	३३७९११४०४		यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	५०००	२३०७	४६%	४६००	९२%	
	३३७९११४१४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	२६९५००	११७२४७	४४%	२६००००	९६%	
	३३७९११४२४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१०८००००	६०२९५	६%	६०२९५	६%	
	३३७९११४३४	सबै	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	५४७४००	४४४९६	८%	४५००००	८२%	
	३३७९११४४४	३३७०१३१०१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	६४५५०	५८७५	९%	४००००	६२%	

	३३७९११४५४		यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	१२००००	०	०%	०	०%
	३३७९११४६४	सबै	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	३०००००	२९२२	१%	२९२२	१%
	३३७९११४७४	सबै	शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	४२७७००	५४३१	१%	५४३१	१%
	<b>कुल जम्मा</b>			<b>२३०४८६२२</b>	<b>५२२६९२७</b>	<b>२३%</b>	<b>१७४८६२४८</b>	<b>७६%</b>

आ.व. २०७९/०८० मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८०		आ.व. ७९/८० प्रगति (%)		कैफियत
							बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सतुगल-मातातिर्थ देउराली कुलेखानी रोड, काठमाडौं	२०७६.०२.१७	२०८०.०२.३२	२७०९४६	१७५७७८.८	८००००	३८५००	६०%	४८%	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बगुवा-प्युटार-आस्राम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	२०७६.०२.२८	२०७९.०९.१७	२७१०३३	१५०५७३	२७०००	२३०४६.७१४	८०%	८५%	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्ज्योसोम गा.पा. १ चौघरे जोड्ने सडक (नयाँ)	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	७७९१३	०	३००००	०	०%	०%	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कान्तिपथ विर्खेधारा दहचोकी, संखु, इकुडोल, आश्राड लुक्नेवेशी सडक	२०७८.११.०५	२०८०.०५.०५	७९६६३	७३२५.१	७००००	४५९७.८९७	६०%	७%	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमान्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ ( भिमहुंगा नसरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थानकोट )	२०७८.१२.१५	२०८१.०२.२९	४७९१९.१२	५५९९.७९	४००००	८५८०.४०९	६५%	२१%	
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज १)	२०७९.०४.१९	२०८०.०४.१९	१४७४७५.८	१४२३३.५०६९८	६५०४३.७७०२	५२९३५.८५८४३	५०%	८१%	
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज २)	२०७९.०४.१९	२०८०.०४.१९	१२३२५५.९	११८९५.९४३०२	५४३६१.६५४२	४४२४२.२२०५७	६०%	८१%	
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज ३)	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	१३७३८८	०	६०५९४.५७५६	०	०%	०%	
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	चन्दनपुर नमन हुदै तुला दुर्लुङ सम्मको बाटो	२०७९.१२.०९	२०८१.६.८	१०८४११.९	०	३००००	९५००	१०%	३२%	
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ (वज्रयोगिनी काकीगाउँ अधिकारी गाउँ सातघट्टे कटुवा फाँट पुवार गाउँ ढकालगाउँ वाराहीचोक रामजानकी मन्दिर पडित गाउँ बालुवा घट्टेफेदी जगडोल सडक	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	५००००	०	१००००	०	०%	०%	

११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	लेले चन्दनपुर मानीखेल गोटीखेल गिम्दी सिम्ले सडक	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	१८००००	०	३५००	०	०%	०%
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टोखा न.पा. ३ ग्रान्डी हस्पिटल विष्णुमती खोलामा पक्की पुल, काठमाडौं	०७८.०१.१०	०७९.०१.०९	१४९२५	६३३	५००	०	०%	०%
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बागमति पुल प्युटार, बागमति गाँउपालिका, ललितपुर	२०७८.१२.२८	२०८०.०३.२७	७४३००	४९६९.८४	४००००	१७३६४.१२४	६०%	४३%
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	विष्णुमति खोला पुल बुढानिलकण्ठ ४, काठमाण्डौं	२०७९.०२.१८	२०८०.०२.१७	१७९९१	१५०१	१००००	५५९३.०९१	५०%	५६%
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	साङ्गला खोला कोरिडोरको भत्केको पुलमा मोटेरेवल पुल टोखा ३	२०७९.०२.१८	२०८०.०८.१८	३३१०८	२८७८	३००००	११६८८.१३५	५०%	३९%
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	फुटुङको साडले खोलामा पूल, तारकेश्वर नगरपालिका	२०७९.०३.३०	२०८०.०३.२९	१२३२५.८७	०	१३०००	६९५१.१६३	५०%	५३%
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	शान्तिनगर हिमशिखर मार्ग ३१ बाट मिलन बस्ती मार्ग ३२ बागमति पुल	२०७९.०३.३०	२०८०.०३.२९	१४००९.९७	०	१४०००		२०%	०%
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ज्यामली खोला पुल निर्माण, बुनपा १, काठमाण्डौं	२०७९.१२.०१	२०८०.१२.३०	४७०९.८	०	१०००	०	१०%	०%
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कटुवा ठाडोपाखो कल्भर्ट, कागेश्वरी मनहरा - १	२०७९.१२.०१	२०८०.१२.३०	१४८२७.८७	०	२०००	०	१०%	०%
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	कागेश्वरी मनोहरा, जगतजंग मार्ग सडक	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	३७०२.७६७	०	१७००	०	०%	०%
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	गुहेश्वरी एयरपोर्ट उत्तर गोठाटार सडक	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	९०००	०	५५००	०	०%	०%
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	काठमाण्डौं महानगरपालिका ३१ र ३२ जोड्ने गणेश सरस्वती मन्दिर र मदन भण्डारी स्मृति पुस्तकालय सुविधानगर	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	३०९०	०	४०००	०	०%	०%
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	बागमति नदी माथिको झोपु बुद्ध मलबाट ल्होट्से जोड्ने पैदलयात्री पुल कामनपा १६	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	३०९०	०	१०००	०	०%	०%
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	अधेरी खोला पुल, दोरम्बा गा पा	२०७८ चैत्र २३	२०८० चैत्र २२	३२३३४.२३६	१३८४	१५०००	१४७.९८६	३०%	१%
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	छतिबने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगगा गा पा जोड्ने	२०७९ असार १५	२०८० पुष १४	६७१७८.७५९	५८६०	२५०००	११७८१.९३१	२०%	४७%

२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	भटथौली खेल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुठेटार जोड्ने	२०७८ चैत ३०	२०८० असार २९	३३३६५.६४	१४२५	२५०००	१४००	२०%	६%
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	घट्टेखोला अल्छेदुङ्गा ढिलामुनी खेत दोरम्बा गा.पा.	२०७८ चैत २३	२०८० चैत २२	२९१५८.३६	२४९६	१५०००	१२७१५.३२७	८०%	८५%
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लोखुँ खोला पुल, लिखु कोरिडोर	२०७८ श्रावण ४	२०८० श्रावण ३	३०८१०.२१८	१३००	१५०००	१८९९४.७३७	७५%	१२७%
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	गोगने खोला पुल, निर्गर्षा वेशीटोल	२०७९ मंसिर ११	२०८० मंसिर १०	४११६१.६६		१५०००	९७६५.२५१	४५%	६५%
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सुनापती गा.पा.को साँधीडाडाबाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण	२०७७ पुस १९	०७९ असार ३०	३५८८४.७९३	८३७१.१३२	१५०००		४०%	०%
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	कालोचौतारा सिगटी गलव च्यादलु सडक	२०७७ असार २६	२०७९ चैत्र मसान्त	१०९३५३.९४९	६६००३.७२७	३५०००	१४१८१.०४७	७०%	४१%
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाइखुरा चिसापानी वडा कार्यालय हुँदै पुरानो गाउँ सडक	२०७७ असार २६	२०७९ चैत्र मसान्त	१९०००१.४५	१०८७९१.४३७	३५०००	२१८४९.६७२	६०%	६२%
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली गाल्वा चौरी सडक (शिकाराडाँडा गोगनपानी गाल्वा खण्ड)	२०७८ असार १०	२०८० पुस ९	२६८९०४.०१४	२२९८४.५५३	५००००	१४२१९.२२२	३५%	२८%
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	सित्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्षा भोटनागी सडक (दोश्रो खण्ड)	२०७८ असार ३०	२०८० पुस २९	१९२४४१.८१७	२४३००.२०१	५००००	२१७५०.७०५	३०%	४४%
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती वेताली धारापानी सडक	२०७८ असार ३०	२०७९ पौष २९	५२१८४.४४४	१६९१०.१०८	३००००	१९२७३.४८९	७०%	६४%
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु करिडोर(कोलजोरघाट, साँघुटार सिरिसे विमिरे गेलु काराण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेत्रार) सडक,रामेछाप	२०७९ असार २३	२०८० असार २२	१४१२८८.९८५	१२४५०	४००००	१११३६.५४८	३०%	२८%
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	रस्नालु ठोसे गर्ज्यांग सडक स्तरोन्नति , गोकुलगंगा गा.पा., रामेछाप	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको			३००००		०%	०%
३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	हलेदे धोवी शिरिसे ढाडे सडक स्तरोन्नति, लिखुतामाकोशी गा.पा., रामेछाप	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको			३००००		०%	०%
३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	कालोचौतारा सिगटी गलव च्यादलु सडक	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको			३५०००		०%	०%
४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	लिखु कोरिडोर कोलजोरघाट साँघुटार खण्ड	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको			५००००		०%	०%

४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	खिम्ती वेताली धारापानी सडक	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको			३००००		०%	०%
४२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिसे बन्दिपुर डाँगी काफले चौर सडक , सुनकोशी गा.पा.	३/६/२०७९	३/६/२०८०	२८६८८.२३१६९	१२५०	२७४५०	३३७७	२०%	१२%
४३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	लुङ्गिलटार दुम्की ठाकले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली	३/२२/२०७८	८/६/२०७९	९७३६६	३८००३.४३५	३००००	०	४०%	०%
४४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	जगाडी धनसरि सडक कालोपत्रे, सिन्धुली	१०/२६/२०७८	४/२५/२०८०	४९६१०	१३१८४.८९६	२५०००	१९५००	८०%	७८%
४५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	बटाहा, फेदि हुदै पिल्लेभञ्ज्याङ सडक पिच दुधौली ८	२/१३/२०७९	११/१३/२०७९	९०७३.०४९४८	१२०८.८०५	८०००	७५७१	१००%	९५%
४६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक (पहिलो खण्ड)	३/२६/२०७७	३/२६/२०७९	३४४०९८	१५५३०९.२१७	१३००००	१०३००	६०%	८%
४७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली	१२/१३/२०७५	१२/३०/२०७८	२५९०८०	१९३१०९.५९२	१००००	०	८०%	०%
४८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	पातीपरान खोला स्लाब कजवे, कमाला न.पा. ८		१०/२७/२०७९	१५९५३.५४३४	७००	१६०००	११८००	८५%	७४%
४९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कारागार क.न.पा. ६ र ५ , ग्वाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	५/२६/२०७७	३/३०/२०७९	५४१९६	२०२७४.४९६	३०५००	०	६०%	०%
५०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	मरीण खोलामा पक्कि पुल (हरिहरपुर गा.पा. बडा न .२ को बाखफर र बडा न ४ को हाकपुर जोड्ने सडक ), सिन्धुली	३/२२/२०७८	९/२२/२०७९	१९२४४१	१७०१५.१२४	५००००	०	१५%	०%
५१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	मरिनखोला झोलुङ्गे पुल, हरिहरपुरगढी गा पा ४, सिन्धुली	१/२५/२०७९	७/२५/२०८०	३३३३५	२९५०	१००००	७९००	४०%	७९%

५२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	नागी मतनवास चालिसे बन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक , सुनकोशी गा.पा. (दोश्रो खण्ड)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	२३८७०९.३२९१	०	२२५५०	०	०%	०%
५३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली (दोश्रो खण्ड)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	१९७५०५.७१५	०	३००००	०	०%	०%
५४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	मदन भण्डारी राजमार्ग (हाकपारा) बकफर कर्मैया सिन्धुली सडक (चेनेज: ०+००० देखि ११+८३५)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	३४०४३३.४५६९	०	४५१००	०	०%	०%
५५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	पिपलभन्ज्यांग-सिम्ले-खटार-हायुटार सडक स्तरोन्नति ( चेनेज: १२+८०० देखि २३+०००)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	२५३३७५.५४७९	०	४०१००	०	०%	०%
५६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी-मालु-खुकोट सडक स्तरोन्नति ( चेनेज: ०+००० देखि ७+००० सम्म)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	२३०४३१.०३२९	०	१४००००	०	०%	०%
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	क्रिस्पाड गा.पा.१ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघड गा.पा.२ बचेत बुडताड देउराली चिउरी भन्ज्याड लामिडाँडा सामरी भन्ज्याड देखि तारकेश्वर गा.पा.१ दाडसिड जोड्ने मोटरबाटो ।	२०७७।०३।२२	२०८०।०१।१९	३७७९१५.०६५५	१३३४५५	५००००	४८९३०.६५४	६०%	९८%
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	गुजेभन्ज्याड-शिवपुरी ६, समुन्द्रादेवी, पुरानो गाविस भवन, महतटोल, रातमाटे हुँदै लिखुपुल-महाकालीकुखुरे- मानेभन्ज्याङ्ग- दुप्लेश्वर सडक	२०७६।०८।१७	२०७९।०८।२७	२३८२०७	२२९४४५	१००००	९६४८.०४८	४०%	९६%
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाडसिड सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा.,नुवाकोट ।	२०७७।०६।२७	२०७९।०८।२९	१५६४४८	८१२१६	७००००	२१८०.१२५	६०%	३%
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	जिरोक्लिो अम्बास भोले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा.,रसुवा ।	२०७७।०३।२३	२०८०।०२।३२	३२४०८१	१५४४८५	५००५०	१८३०५.५५	६०%	३७%
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	नुवाकोट बागेधरी उर्लेनी काल्चे सडक माला भङ्गाङ्ग सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट	२०७८।०३।१७	२०८०।०३।१४	२०२५२४	६२०२८	६००००	५३०००	८०%	८८%

६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	बाराही शक्ति मा.वि.बाडरे बस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा.,सडक, नुवाकोट	२०७८।०६।१३	२०८०।०६।११	१५०६९४	४५६३८	५००००	१३०८४	४५%	२६%
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	वाट्रे बोगटीगाउँ डांडागाउँ सडक, विदुर न.पा. ११, नुवाकोट	२०७८।१०।०६	२०८०।०३।०४	५७८०७	२५००	४००००	९७०५	३०%	२४%
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	झ्याङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो बेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	२०७८।१०।२५	२०८०।०४।२२	५८२४२	५१००	४००००	९७९५	३०%	२४%
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	किस्पाडको भाल्चे वेसीवाट सलाखु खोलामा सडकपुल, भाल्चे १-४, नुवाकोट	३/२५/२०७७	२०७९।०६।२५	५०९६३	५०९९३	२६००	३४१.९७	१००%	१३%
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल,नुवाकोट	३/२२/२०७७	१२/२८/२०७८	५३०७७	२६८५८	२००००	०	६०%	०%
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	मिश्री खोलामा सडकपूल, नुवाकोट	१०/२४/२०७८	२०८०।०४।२१	१८३९८	७९५	१७१००	८१११.२०१	६०%	४७%
६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	दोर्खु खोला पक्की पुल निर्माण,नुवाकोट	३/३०/२०७९	२०८१।०३।३०	६९९२८.१३६	०	१७५००	१५८२०.००६	३०%	९०%
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पनौति खोपासी तालढुङ्गा सडक, काभ्रेपलान्चोक	२०७८/०८/०१	२०७९/०९/२९	६१५९०	१४४३५.७५५	५६०००	१५९९९.६०४	६०%	२९%
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिड्थली रजवास भुमिचुली सडक, रोशी गा.पा., काभ्रे	२०७८/०४/३१	२०७९/०४/३०	३१३९६.२२४	१५२४१.१७३	१००००	५३३१.४२	८०%	५३%
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	कात्तिके चुरीथुम्का सिपाघाट सडक काभ्रे	२०७९/०२/०५	२०८०/०२/०४	२९७७९.१९४	१२८३	३००००	१४८४८.८४३	७०%	४९%
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	छेडा कुर्थली सलम्बु काफले चौरीखोला (काभ्रे) सैलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलान्चोक	२०७८/१२/१४	२०७९/०७/६	१४००००	१५२७.०२५	१००००	०	३०%	०%
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पेप्सिकोला मनोहरा पुल बोडे निलवाराही नेक साविक चाँगु गा.वि.स. इन्द्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना, भक्तपुर	२०७९/११/०८	२०८१/०५/०७	१४२४५०	०	२००००	६२००	३०%	३१%
७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	दोलालघाट, सिलामे, रिठ्ठिसापिड, सिमथली हुँदै वेखसिम्ले वाफल सडक ( सापिङ्ग सिमथली खण्ड) काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने सडक	२०७९/०१/०८	२०७९/१०/२९	२४००५	९१७७.०३३	२००००	१२३२५.५८७	९०%	६२%

७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	शंखु दाहलटार गहते नेपालेटार दारिम्बोट खाक्सी वि पी राजमार्ग	२०७८/०४/३१	२०७९/१०/२७	४१४४६.८३	८९७८.२३	२००००	६०६२.१७५	४०%	३०%
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	ढाँडाचौर बुढापोखरी रानीकोट सूर्यविनायक सडक, काभ्रेपलान्चोक	२०७८/०३/२२	२०७९/१२/३०	४४७४१.५६	५०६६.०७६	१५०००	२५०००	७०%	१६७%
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	नाला कासी भञ्ज्याङ हिले नयाँ गाउँ कुन्ता सडक स्तरोन्नती आयोजना	२०७९/०३/२४	२०८०/०३/२३	८२२६०.२०३	६३५३	२००००	२९२६.२७४	२०%	१५%
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	कौशलटार विरुवा सडक, भक्तपुर	२०७८/०८/०१	२०७९/०९/२९	५५९११	३०५५६.५२८	१४०००	१५४९९.९२३	८५%	१११%
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	भुमिचुली बुढाखानी तीनखुट्टे सडक, महाभारत, काभ्रे	२०७८/०४/२५	२०७९/१०/२४	३१३९६.२२	७१६२.५३९	२५०००	१०७६८.७६	६०%	४३%
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	डुँडामुख देविटार घुमाउने चौर फेदि सडक, काभ्रे	२०७८/०३/२२	२०८०/०३/२१	१७०६७०.९१	१०४०१७.७४१	४००००	९११५.०३२	७०%	२३%
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	काभ्रेको राम्चे बउवा खोद्या खार कटारी किलपुवजार अत्तारपुर लिसंखुपाखर हुँदै दोलखाको खरिदुंगा जोड्ने सडक निर्माण	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	१४००००	०	४००००	०	०%	०%
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	दोलालघाट सिरानेभिर सापिङ्ग सिमथली वेखसिम्ले सडक, काभ्रे	२०७८/०३/२२	२०८०/०३/२१	१५१०००.७५२	८१५८७.८१७	३००००	३६४८०.१०३	८०%	१२२%
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	दाप्चा पिपलटार फलामेसाघु शिखर गोकुले सडक, नामोबुद्ध ८, रोशी ९ र महाभारत ३, काभ्रे	२०७८/०४/३१	२०८०/०३/१०	५६८४९.८८	२९५९८.३५८	१५०००	४३७०.२१३	६५%	२९%
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	धुलिखेल रविओपी नगरकोट कुन्ता सडक	२०७९/०८/१४	२०८०/०८/१५	७९२४८.८५९	०	१००००	३४६००.९१५	५०%	३४६%
८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिङ्थली रजबास चारकिल्ला तीनखुट्टे देवीटार घर्तिछाप गोकले सडक आयोजना, महाभारत गा.पा., काभ्रेपलान्चोक	२०७७/०३/३०	२०८०/०३/२९	२५८२१०.३१६	७१४४३.७०७	४६०००	४१२९७.५६५	५०%	९०%



८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बालकोट सिरुटार विरुवा तर्खगाल सडक तथा ढल निर्माण तथा कालोपत्रे, सु.न.पा. १ देखि १० सम्म, भक्तपुर	२०७८/०८/०१	२०७९/०९/२९	२७७२९.७२२	१२३२९.७३८							
							६८११.५	८०००	८०%	११७%			
८७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	नगरकोटा नयाँ गाँउ कुन्ता सडक	२०७९/०८/१३	२०८०/०८/१४	६४४८९.५०२	०							
							६८११.५	१४१४३.१५	२५%	२०८%			
८८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पनौति मल्लि भुमिडाँडा जोरघट्ट भारदेउ सडक	२०७९/०३/०६	२०८०/०३/१२	२३३७३.६६७	०							
							१६४२३	१५८९१.६९९	७०%	९७%			
८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	डेकोचा चाँगु न्याचपौवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०							
							३५८५०	०	०%	०%			
९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	देविटार घर्तीछाप गोकुले छोटोसहान भोल्लेनी सडक महाभारत गा.पा- काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०							
							७१७०	०	०%	०%			
९१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	मल्पी गागल कलाँती सिम्पानी पोखरीडाँडा पार्थली भन्ज्याङ्ग सडक, काभ्रे	२०७९/०८/१३	२०८०/०३/१५	४७५२२.०६१	०							
							१३६२३	३५१५८.४२७	८०%	२५८%			
९२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पुच्छारी आशापुरी शाखा सडक, काभ्रे	२०७९/०८/११	२०८०/०३/१५	६२४९९.८५२	०							
							०	१३५०६.२८९	३०%	#DIV/0!			
९३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	गोल्डुड गोल्मकोट सडक	२०७९/०८/२१	२०८०/०३/१५	११६८४३.३४	०							
							१६५००	१०३१२	१०%	६२%			
९४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	चौतारा पुल निर्माण कलाती खोला पनौती न.पा. १२ काभ्रे	२०७८/०१/२३	२०७९/०४/०६	१९९१८.०१२४८	१५९३३.९८							
							३०००	१७५३.५६७	९०%	५८%			
९५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	झौखेल कबासेखोला सडक पुल निर्माण चाँगुनारायण न.पा. ३	२०७७/१२/२३	२०७९/०२/२९	७२१३.९३६०४	२१२४.६३८							
							३०००	१४३०.७७३	५०%	४८%			
९६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	सेताऔरी पुल निर्माण कार्य चा.न.पा. ५ भक्तपुर	२०७८/०२/१८	२०७९/०८/१५	७२०४.७९८६१	५४५९.४२३							
							१०००	०	८०%	०%			

९७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	ढडिन पुल निर्माण (लिलावती खोला) अरुचौर काफलडाँडा पुरानो भोटेगाउँ हुँदै रानीकोट सडकमा) काभ्रेपलान्चोक	२०७८/०३/२३	२०७९/०३/२२	१७५७४.७९१२४	५६६९.६२४	१००००	३०६५.३८	५०%	३१%
९८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुट्टे पक्की पुल महाभारत गाँउपालिका काभ्रे(रोड फर्निचर)	२०७८/०३/१५	२०८०/०३/१४	४०९७३.५०७२२	१४७९०.९७३	३००००	५५८९.८८९	५०%	१९%
९९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक काभ्रे	२०७८/०३/१५	२०८०/०३/१४	३६२७५.१७८२९	३०००	१००००	१४६७८.५९९	५०%	१४७%
१००	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	२५ किलो चराङ्गेफेदि पक्की पुल निर्माण नमोबुद्ध ६ काभ्रे	२०७९/०१/२०	२०८१/०१/१९	२३१४३.३४०८३	०	५०००	६२६९.४३७	३०%	१२५%
१०१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	गैरी विसौना सालठाटी जोड्ने चाखोला पुल (मण्डन ४ र ६ जोड्ने) काभ्रे	२०७९/०१.०५	२०८१/०१.०५	२२७८७.५११०२	०	३०००	५७१४.५११	३०%	१९०%
१०२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	श्रुदमति खोला सू.न.पा १-४ गाम्बा तर्खगाल विरुवा सडक भक्तपुर(सडक पुल)	२०७९/०२/११	२०८०/०२/१०	३१०६८.९५३१४	१३५०	७५००	१३५०	१०%	१८%
१०३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	चाँगुनारायण न.पा. ७ को घट्टेखोलामा सडक पुल निर्माण	२०७९/०३/१७	२०८०/०९/१६	१८९६४.८५०६३	१५१९	५०००	५५३३.०६२	४०%	१११%
१०४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	राम्चेघाटबाट डाँडापाटी तव्याखुसी खोलामा पक्की पुल भक्तपुर	२०७९/०३/२३	२०८०/१२/३०	१६९५५.९७७३९	१५५०	३०००	६१९३.६१५	५०%	२०६%
१०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	रोशीखोला खल्यली पक्की पुल पनौती न.पा. ९	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	३५८६०.६६१५९	०	५०००	३१००	१०%	६२%
१०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला पनौती ९ काभ्रे	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	४३४६०.३४०४१	०	५०००	३७५०	१०%	७५%
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	डाँफे खोला बालुवा तिनपिप्ले जोड्ने पुल निर्माण काभ्रे	२०७९/०८/२१	२०८१/०८/१५	२७४४९.३१५	०	३०००	२२००	१०%	७३%

१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	मनहरा नदि पक्की पुल (मनहरा पुल-व्यासी-चागनारायण न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली व्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने), चाँगुनारायण न.पा. १, भक्तपुर	२०७९/११/०५	२०८१/०५/०५	११२०१२.३७८	०	१००००	९५००	१०%	९५%
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	हल्देटार सुकुटे बगाहाझोलुगे पुल (इन्द्रावती नदी) मण्डनपुर १०	२०७८/१२/१६	२०८१/०६/१४	१५७४७.४२१	०	५०००	१३००	१०%	२६%
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बनेपा सिनागाल राधे राधे पुण्य माता खोला पुल निर्माण , बनेपा न.पा. ११ , काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	३०००	०	०%	०%
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	लिलावती खोला पाटिचौर पुल निर्माण (पुच्छारी असापुरी सागा सडक ) पनौती न.पा. ३, काभ्रे	२०७९/१२/३०	२०८१/१२/२९	२७२७२.६६	०	३०००	०	१०%	०%
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	हनुमाचास्थित लकैं पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	३०००	०	०%	०%
११३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	भैसे-भीमफेदी सडक	०७७.०३.२४	०८०.०३.२३	४६५५७७.३१६	१८३२२८.९४	१६९०००	५००२४.३६९	६०%	३०%
११४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	ढोका फेदी पुल, भैसे भीमफेदी सडक	०७९/०३/०६	०८०/०३/०५	३४०४३.३९१	६०५५.९७	२८६००	१८४२१.८२७	८०%	६४%
११५	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	मांडुपुल, भैसे भीमफेदी सडक	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	१४५२८१		३००००		०%	०%
११६	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	गोल्पिंग पुल, भैसे भीमफेदी सडक	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	४४२६७		१००००		०%	०%
११७	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने तान्सिन पुल	खरिद प्रक्रियामा	खरिद प्रक्रियामा	१०८००७		१००००		०%	०%
११८	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने निवुवाटार पुल	११/४/२०७९	११/४/२०८०	३३०७५.११९		१००००	२८१३.९०४	१०%	२८%
११९	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	फिरिम दोभान झो. पु.	०७७ अषाढ	०७९ कार्तिक	६७५४.०३	४४१०.३४	५००	३१६.७८२	८०%	६३%
१२०	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	डिमादावा झो. पु.	०७७ अषाढ	०७९ आश्विन	२६७८१	१९५७५.९७	५५००	५५००	१००%	१००%

१२१	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय	चैनपुर बागमती झो. पु.	०७७ अषाढ	०७९ पौष	२८८९५.२३	१३८७२.२२	१२०००		५०%	०%
१२२	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय	आपचौर लिखु झो. पु.	०७७ अषाढ	०७९ पौष	२९४८६.५	२६४४.२८	२७०००		१०%	०%
१२३	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय	पैरे बेलघारी झो. पु.	०७७ अषाढ	०७९ पौष	२६७०८.६८	१५०११	१२५००	१३३५.४३४	७०%	११%
१२४	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय	चुरियामाई सुरुङ्ग मार्ग मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्य(रोड फर्निचर)	०७८/०१/१९	०८०/०१/१८	३८५५६.३	२०९९४.२१३	१७०००	८३८९.८२२	८०%	४९%
१२५	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय	कर्मचारी आवास भवन निर्माण	२०७८/०४/३१	६५६५३	२९०५७	१४११९.७९	१८०००	३८०९.०२	७०%	२१%
१२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	संतुंगल मातातीर्थ देउराली कुलेखानी सडक आयोजना, मकवानपुर खण्ड(कालोपत्रे सडक)	०७७/०३/१७	२०८०.०१.३०	७०३६६.५४३०२	२९०९८.१७०५	२००००	२००००	७०%	१००%
१२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल- चुरियामाई)(कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१	०७६/०६/३०	२०८०.०२.३०	१५१८०५.६७३९	७००१६.०१८९८	२५५००	३८९४.४१६	५०%	१५%
१२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	०७७/०६/०१	१/३०/२०८०	१३२६८१.०९६४	४५४५३.२४८६१	५००००	११७२९.९८४	५०%	२३%
१२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौंडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खण्ड), मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	०७७/०३/२२	६/३०/२०७९	१२६९११.५३९५	११०७९४.१९१३	२००००	१४०७६.११	१००%	७०%
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिसवार-सिसहि-वनकट्टा-भगनी-नमुना चोक-पिपरा-दद्वहनी-सडक कालोपत्रे	०७८/०९/०८	०८०/०३/०८	१५७६८१.८६२६	४३६६८.९२६६५	४००००	२१९६८.३९२	५०%	५५%
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर वडा नं. २० कार्यालयदेखी भिमचन्द्र स्कुलदेखि दृष्टिचोक गोर्खाचोक मधुपरी स्कुल अमृतमार्ग	०७८/०२/१८	२०८०.०३.१५	३४२८६.८४५१२	८१७०.३९१३	९०००	११४८.९७४	३५%	१३%
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	माडी खरकट्टा बैकुण्ठेचोक देखि बैकुण्ठेश्वर महादेव मन्दिर निरको बाटो चितवन	०७८/०५/०४	२०८०.०१.१३	६७७५०.३९५४५	२७९५१.०७४२५	२००००	१४१०९.८७३	७०%	७१%
१३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हात्तिढाप सुरखण्डी ठकुरी भन्ज्याङ्ग कान्दा कमिनचुली जाने बाटो	०७८/०८/१६	०८०/०८/१५	१८४०८२.८५३८	२७५५९.४९४	४५०००	०	२०%	०%
१३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुर्वी चितवन रिङ्गरोड चितवन	०७८/०८/१५	२०८०.०१.३०	३२१८६.१५३२९	७८४३.९२२	१५०००	९७९८.४४७	६०%	६५%

१३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	चनौली-ध्रुवघाट हुँदै राप्ती खोलासम्म पुग्ने (ध्रुव- जगतपुर खण्ड) सडक कालोपत्रे, भरतपुर म.न.पा.२४, चितवन	०७८/०८/१५	२०८०.०२.१५	२९२६५.१८९५	८६१९.५८६		८५००	०	३५%	०%
१३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हाकिमचोक-धारेचोक-मखचोक-अशोकचोक- पाण्डे घुम्ती-डेरीचोक-सितामाई सडक	०७९/०२/०९	०८०/०८/०८	६८५४३.६२८९२	११०११.०२०३९		४००००	३५२५८.११९	७०%	८८%
१३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खण्ड), मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	३५४८८८.९१६६	०		०	०	०%	०%
१३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कलंकी-माखु-सिम्लाड-विसिङखेल खोला पर्यटकीय सडक इन्द्रसरोवर गा.पा.	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	बोलपत्र आवहान भएको	०		४५४००.५३	०	०%	०%
१३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजना कैलाश गा.पा. मकवानपुर	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	बोलपत्र आवहान भएको	०		२००००	०	०%	०%
१४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	इन्द्रायनी चौर-सतिघाट खोला पक्की पुल, थाहा न.पा. २ र ३(कालोपत्रे सडक)	०७७/०२/२०	२०८०.१२.३०	५७४४७.४४७८१	३३००१.७८०४४		२००००	११२३६.८६४८	८०%	५६%
१४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पर्साधाप,थारुगाउँबाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकपुल निर्माण, भरतपुर उ.म.न.पा. २७, चितवन	०७७/०४/१५	०७८/१२/३०	१२९७६.७८५२	६२९८.२९३८९		२०००	०	५०%	०%
१४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	शितकपानी पक्की पुल, भ.न.पा. २२ र २३, चितवन	०७७/०४/१४	०७८/१२/३०	२६४६४.३१०३४	१२१६१.९३५३		१००००	०	५०%	०%
१४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लालझाडी सडक पुल निर्माण, हे.उ.न.पा.-१ मकवानपुर ।	०७८/०२/१८	०८०/०२/१७	८४७८०.८६८२९	३७००		३००००	०	१०%	०%
१४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कालिका न.पा.-५ खगेरी खोला कमिनीघाट पक्की पुल, चितवन ।	०७८/०३/२०	२०८०.०६.२०	१०९७८८.१२५१	१९७६४.०२५८६		४००००	२३३५९.९०८	४५%	५८%
१४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	थाहा वडा न. ८ कार्यालय जोड्ने झो.पु. निर्माण, मकवानपुर	०७७.०२.२३	२०८०.०३.२०	१७५१५	१०८८४		४०००	०	७०%	०%
१४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भरतपुर दाहाखानी जाने सडकको पक्की पुल हरिपुर चितवन	०७८/१०/०२	०८०/०३/२०	२७१८३.७९३७३	१०७४२.८४७		२००००	३४६७.७१५	६०%	१७%
१४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	गोल्पिङ्गवेसी राप्ती आँपचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर	०७८/११/२०	०८०/०५/२०	३८८११.६९५०१	१८००		२००००	१८००	१०%	९%
१४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लदरा खोला बाट गोठसोर जोड्ने पक्की पुल, राप्ती न.पा.वाड नं.९, लालपुर र खैरहनी न.पा.वाड नं.४, गोठसोर, चितवन	०७८/१२/२१	०८०/०६/३०	३५४७५.४४७७८	३१३०		३००००	१५५१७.२	६०%	५२%

१४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बकैया गाउँपालिका वडा नं. १ जोड्ने जमुनाफेदी देखि चन्द्रपुर नगरपालिका पतौली जोड्ने झोलुङ्गे पुल चादे खोला	२०७९/०३/०९	२०८०/०९/०८	१२८८२	५७०		१००००	०	१०%	०%
१५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिसम्रुप गुम्बा र खानेपानी ट्याङ्कीको विचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. बाड नं.७, चितवन	१२/१७/२०७९	१२/१६/२०८१	४५६६०.८२९१४	०		१००००	२०००	१०%	२०%
१५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	कराखोला पुल हेटौडा उ.म.न.पा.-७ भाडटार	७/२१/२०७९	१/२०/२०८१	६६५८६.८८९०१	०		६५००	५८००	१०%	८९%
१५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	केरुङ्गाखोला पुल भरतपुर म न पा वडा नं. २३ र २४ को सिमाना	१२/१९/२०७९	६/३०/२०८१	७९८१८.५५९७४	०		१००००	३५००	१०%	३५%
१५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रजैया दरदरा जोड्ने पक्की पुल निर्माण मनहरी ५ र ९ ( राप्ती पुल) मकवानपुर	१/५/२०८०	१/४/२०८३	२४०७९१.७०७	०		१००००	०	५%	०%
१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	वस्तीपुर भुद्रुङ जोड्ने पक्की पुल मकवानपुर १९ र मनहरी ३ मकवानपुर	१/११/२०८०	१/१०/२०८३	२९५९३८.५	०		१००००	०	५%	०%
१५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	९८६७.४३४३८	०		५०००	०	०%	०%
१५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	धारापानी र बाहघरे विचमा पुङ्गीखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	८५४१.६९९२१	०		४०००	०	०%	०%
१५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चर्नावती (घट्टेखोला) सडकपुल आयोजना	२०७७.०३.१५	२०८०.०३.१५	४५७०३	२४५८१		१७५००	०	९०%	०%
१५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलमिच नमूना मार्गको जागेधरी पक्की पुल निर्माण	२०७७.०९.१७	२०७९.१२.१७	१४६०७	७९७२		९०००	०	८०%	०%
१५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	खिम्ती खोला सडक पुल,जिरी न.पा.-१ ,लोम्सा, दोलखा	२०७८.०५.२७	२०७९.११.२७	३२४८१	१७७०६		१६०००	०	८५%	०%
१६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	तिनेखु खोला पूल	२०७८.११.१३	२०८०.०३.१३	४४१९५	३६५५		३५०००	५५८७	४०%	१६%
१६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	कुभिण्डे खोला पुल सिन्धुपाल्चोक	२०७९.११.०२	२०८१.०९.०२	५७३५१	०		१००००	०	२५%	०%

१६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	दाबिखोला पुल सिन्धुपाल्चोक	२०७९.११.०२	२०८१.०३.२५	४८०२३	०	१००००	४२७१	२०%	४३%
१६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	डाँसे पुल निर्माण	२०७९.११.०२	२०८१.०३.२५	६१८५९	०	७५००	०	२०%	०%
१६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	बलेफी जलबिरे टेम्बातान सडक	२०७५.११.२९	२०८०.०२.२३	३१४४४०	२२८५००	६२५००	१३०१४	८०%	२१%
१६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मुढे बाघखोर कालापानी सडक	२०७६.०३.०५	२०८०.०३.२४	३८३४०५	१४६४७१	९००००	४५९६८	६०%	५१%
१६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनकोशी बाह्रवीसे-धुस्कुन-पिस्कर सडक आयोजना, त्रिपुरासुन्दरी गा.पा., सिन्धुपाल्चोक	२०७७.०३.२४	२०८०.०५.०९	४९२५०९	२३६०५७	६००००	१००	५५%	०%
१६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	एक्काइस किलो अत्तरपुर लिशंखु ठोकर्पा सडक कालोपत्रे, सिन्धुपाल्चोक	२०७७.०३.१७	२०८०.०३.१०	९१९१०	५३७६४	४००००	३०६	८५%	१%
१६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा बसपार्क सीपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी-देउराली खण्ड) सडक	२०७७.०३.२८	२०८०.०३.२७	३६५७९४	१०६४५५	९००००	१५६४३	५०%	१७%
१६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सित्ताली मेलुडमाने बुध्दचोक भैसे ढाडेखोला सडक आयोजना, मेलुङ्ग गा.पा., दोलखा	२०७७.०३.१८	२०७९.१२.३०	१४८४८०	८८२२५	४००००	१५५७०	८५%	३९%
१७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सीताको थान जुँगु, झ्याँकु हुँदै गाउँपालिका ५ जोड्ने बाटो स्तरोन्नति, नाली तथा रयावियनको कार्य, दोलखा	२०७७.०३.२४	२०८०.०३.२४	५५६७२०	३१२७५३	१४००००	२३०२०	६५%	१६%
१७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	नौबिसे चौतारा सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	२०७८.०३.१७	२०८०.०३.१७	८०५६३	२८७८६	४००००	१३२६१	६०%	३३%
१७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चरिफोट - देउराली सडक, दोलखा	२०७९.०५.०२	२०८०.११.०२	१४०९१८	९८०४	७२८००	२८८१९	४०%	४०%

१७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सिंगाटी लादुक बुर्जुङ्ग लामबागर सडक, दोलखा	२०७८.०३.२०	२०७९.१२.२०	३१०४८	२६१३९	१०००	०	९५%	०%
१७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	क्षेत्रपा मार्तु नाम्दु सडक, दोलखा	२०७८.०३.२०	२०७९.१२.२०	३३३२७	१६८३६	२०००	२०००	१००%	१००%
१७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	लप्से कापिड बान्का सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०७८.०५.२७	२०७९.१२.२७	१६३७१	९३०७	९५००	०	८०%	०%
१७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	भटमासे जिलु सडक, भिमेधर न.पा. ४, दोलखा	२०७८.०६.१०	२०८०.०३.१०	८२६७७	२९८१७	४००००	६५५६	५५%	१६%
१७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	छापभञ्ज्याङ्ग ठाँटीपोखरी फट्केधर सडक कालोपत्रे, मेलम्ची १३, सिन्धुपाल्चोक	२०७९.०४.३०	२०८०.१०.३०	११६९०६	०	८३२००	५२८४०	९५%	६४%
१७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चरिकोट देउराली कालिन्चोक (चरिकोट कालिन्चोक टु-टु वान विगु) सडक दोलखा	२०७८.०४.०४	२०८०.०४.०४	१८२२४५	३००६५	६८०००	२४८२५	४५%	३७%
१७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा बसपार्क सिपाघाट कालिके काठमाडौं देउराली सिपाघाट खण्ड	२०७९.०४.३०	२०८०.१०.३०	१३१०७७	०	८००००	६०४१९	१००%	७६%
१८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	जलकेनी नर्सिङडाँडा सडक	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	१२८८५०.२९५		२५०००		०%	०%
१८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	भञ्ज्याङ्ग डडुवा सडक स्तरोन्नती चौतारा साँगाचोकगढी १४, सिन्धुपाल्चोक	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	४५९९१.१५१		९०००		०%	०%
१८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	ग्याल्थुमखोला सुरुङ बोल्दे पक्की पुल निर्माण हेलम्बु गाँ.पा.५ सिन्धुपाल्चोक	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	६९२८१.४७३		९२००		०%	०%
१८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक कालोपत्रे सिन्धुपाल्चोक	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	४८२६२४.३७७		६००००		०%	०%



१८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	गुसबुक खोला सडक पुल ,पुम्पा- ढुङ्गे सडकको जिरी १, दोलखा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	६४०३७.२०२			१००००		०%	०%
१८५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ्ग(कालोपत्रे सडक)	३/१७/२०७७	१२/३०/२०७९	१५१५०८.३६०२	९५७८८.११		५००००	११७९४.७३९	८०%	२४%
१८६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	स्याउले वर्डरथोक काउले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र)(रोड फर्निचर)	३/१५/२०७८	३/१४/२०८०	१९२५२०.०९३५	५४८४४.५७		८००००	३१०८१.५५३	५५%	३९%
१८७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	रुभी भ्याली गा.पा. पुरने सडक	३/२५/२०७७	९/३०/२०७९	५८२९६.९५७५२	३६५५७.३५		३०००	२९९३.४४१	७५%	१००%
१८८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	कागेश्वरी गोठडाँडा खेस्ते विरवाहादुरको घर वायुगाँउ टुकिटङ्ग कोहलीखर्क सडक, धादिङ्ग	३/२२/२०७८	६/२१/२०७९	२४२९१.६०१४९	१६५८६.६३		२५००	०	७५%	०%
१८९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	निलकण्ठ न.पा. ३,नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ बिच पाँके पुल, धादिङ्ग(रोड फर्निचर)	३/२४/२०७७	१२/३०/२०७९	५०६४६.९१८३६	२७२७५.२९		१८०००	५३७१.४६८	७५%	३०%
१९०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	खयरघारी सिम्पानी सडकपुल, महेशखोला, गल्छी ८, थाके १, धादिङ्ग(रोड फर्निचर)	२/१७/२०७८	१२/३०/२०७९	४७६६८.९९	३३९९१.६		१९८७०	०	७५%	०%
१९१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	रामटार सिद्धलेक वडा नं. ४ ६ जोडने थोपल खोलामा पक्की पुल, धादिङ्ग (रोड फर्निचर)	२/१७/२०७८	१२/३०/२०७९	५०५२८.३४५६७	३३०३५.९		१९९००	६७८३.०३९	८५%	३४%
१९२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	लिस्ने खोला पुल , धादिङ्गबेसी साडकोष तिम्लिङ सडक, खनियाँवास १ धादिङ (सडक पुल)	९/२६/२०७८	३/२५/२०८०	८५८२३.६६४३	७४९०		१५०००	०	२०%	०%
१९३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	कालीदह पूल सिद्धलेक गा.पा.१ र ५, धादिङ(सडक पुल)	१०/४/२०७८	४/३/२०८०	४०६१४.१३६७९	१८५९.४३		१५०००	१७८७	२०%	१२%
१९४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	थोपल खोला पुल, मायादेवीथान रातमाटे सडक, निलकण्ठ न.पा १४, नेत्रावती-४, धादिङ्ग (सडक पुल)	२/३/२०७९	२/२/२०८१	२५५८०.२१४५३	१२३०.८५		१५०४७.५५	११३०	२०%	८%

१९५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	बोरंगवेशी आंखु दोभान पैतिशा पुल, रुबीभ्याली ४, ५ र ६, धादिङ(सडक पुल)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	१००००	०	०%	०%
१९६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	दार्खीखोला पूल, सांकोश तिप्लीङ सडक, खनियौवास, धादिङ(सडक पुल)	१/२८/२०७८	३/२७/२०८०	२७११७.८०९१३	१३३१.१६	१२४३०	६८८८.०७	,४५	५५%
१९७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पूल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.वडा नं.१ र गंगाजमुना गा.पा.वडा नं.४ साल्दुङ(झोलुङ्गे पुल)	१०/५/२०७८	४/४/२०८०	११४१४.२४४१३	१०३८.७६	११०००	०	२०%	०%
१९८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	धुनिखोला पुल, धुनिवेशी न.पा. ९, धादिङ	१०/९/२०७९	१/१/२०८१	३१७१०.३८३७६	०	५०००	१३८७	१०%	२८%
१९९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	धुषा खोला पूल, बेनीघाट रोराङ ६ र ७, धादिङ	१०/६/२०७९	१२/२९/२०८०	३१६३८.३१६८८	०	५०००	१३६५	१०%	२७%
२००	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	महेशाफाट पूल, धुनिवेशी न.पा. २ र ३, धादिङ	१०/९/२०७९	१/१/२०८१	२९६७३.०८६४२	०	५०००	२४९५	१५%	५०%
२०१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	तुदी खोला पूल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ	१०/६/२०७९	१२/२९/२०८०	४४४९६.३८३५१	०	५०००	१९३४	१०%	३९%
२०२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	दोभानटार च्यादु खोला पक्कि पुल, सिद्धलेक १ र ज्वालामुखी ४	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	५०००	०	०%	०%
२०३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	च्यादु खोला एकलेखत पुल, सिद्धलेक १ र निलकण्ठ ८, नुवाकोट	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	५०००	०	०%	०%
२०४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	रुबीभ्याली गा.पा. केन्द्र जोङ्गे सडक स्तरोन्नति , धादिङ	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	५००००	०	०%	०%
२०५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	२००००	०	०%	०%

२०६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराङ २, ३	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	५००००	०	०%	०%
२०७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	जिरी ताल बहुउद्देशिय बिकास तथा सौन्दरियकरण आयोजना दोलखा	१०/०७/२०७७	यसै आ.व	२१९१८	४०७९	५०००	५०००	९०%	१००%
२०८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	भिमेश्वरीमा.वि.-रातमाटे-पाङ्गलटार-भिमटार हुदै मधपहाडीसम्म सडकस्तोरन्नती	१/६/२०८०	३/२४/२०८१	१८५६२	०	१००००	०	१०%	०%
२०९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	नगरपालिका चोकदेखिशेरा निकास तल्लोपिपलबोट सम्म ढलनिकास तथा बाटो ढलानसहित स्तोरन्नति,मेलम्ची-११	१२/५/२०७९	१२/४/२०८०	१२१५१	०	६६००	१६८	१०%	३%
२१०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बुद्धपार्कजाने सिँडी निर्माण तथापरिसर सुधार-Phase - II	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	३०००	०	१०%	०%
२११	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल	८/२१/२०७९	२/२०/२०८१	४८८०४	०	१००००	२१४०	३०%	२१%
२१२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	जलश्रोततथा सिँचाई बिकासडिभिजन कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	०२/२३/२०७९	०५/२३/२०८०	२७६३६	०	११०००	०	२५%	०%
२१३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पूर्वाधारबिकास कार्यालय काभ्रेकोकार्यालय भवन निर्माण	०२/२५/२०७९	०५/२५/२०८०	३१३४६	०	११००१	९६५०	५०%	८८%
२१४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	काभ्रेपाँचखालको केराघारी -चारपिप्ले -खराने -तामाघाट बाटो पिच	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	६०००	०	१०%	०%
२१५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	चौकीडांडाखाहरेपागु सडक निर्माण तथा स्तोरॉनती, रोशीगा.पा.	१२/२०/२०७९	१५ महिना	२५५६५	०	१००००	०	१०%	०%
२१६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	अधेरिदेखीमसानेपाटि सम्म सडकस्तोरन्नति कार्य, सिपाघाट	१२/१५/२०७९	१ वर्ष	२६४६३	०	७०००	११०६	२०%	१६%

२१७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बुलडांडादेखि गुराँसपार्क सडकस्तोरौनती योजना वडा नं.६, जिरी न.पा.	१२/१४/२०७९	१५ महिना	२४१४९	०	९०००	१२४	५%	१%
२१८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	भेटेरिनरीअस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखाको कार्यालय भवन निर्माण	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	८०००	०	५%	०%
२१९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	साना किसान सामुदायिक भवन, मैलुंग,-६, दोलखा	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	२०००	०	५%	०%
२२०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौंडा अस्पताल भवन निर्माण मकवानपुर	०३/१८/२०७८	०९/१६/२०८०	२५७८५१	२०९८९	१२१०००	३७०००	३५%	३१%
२२१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	दासढुंगा नारायणी एकीकृत विकास योजनाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य, दासढुंगा चितवन	०३/०९/२०७८	०१/२०/२०८०	१२८०३	४८५५	५०००	१९००	८५%	३८%
२२२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	राप्ती-०४, इको टुरिजम पार्क निर्माण, शिखर हरियाली	०६/१२/२०७६	११/३०/२०७९	५५६९५	३८४६१	३०००	२९९०	८५%	१००%
२२३	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	प्रदेश सभाहाल निर्माण मकवानपुर	०७/१९/२०७७	२०८०/०२/३०	५३३५२	२४८१०	८०००	७९४९	८२%	९९%
२२४	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहाल भवन निर्माण	०७/१७/२०७७	०१/१९/२०७९	५२६८३	४७५४	१००००	०	३८%	०%
२२५	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	गोसाइँकुण्ड एकीकृत विकास आयोजना, रसुवा	०१/२०/२०७८	०३/१९/२०८०	४२४९८	६२५८	१५०००	६४७७	५५%	४३%
२२६	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	तिनपाटन गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	११/१६/२०७८	११/१०/२०८०	५१३८७	३४९६	४३३००	१२५२८.१९७	८६%	२९%
२२७	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिन्धुली	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	११/१६/२०७८	११/१०/२०८०	४५८८७	१४५०	३१०००	१३८२२.४९४	८६%	४५%

२२८	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	कुमाल ढिकी सामुदायिक भवन निर्माण सु.न पा ५, भक्तपुर	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	३०००	०	५%	०%
२२९	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	कि .न.पा.६ बडामा पाण्डेछाप चारघरे पाण्डेछाप हुदै पागा जाने सडक ढलान तथा स्तोरनती कलभर्ट निमाण	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	३०००	०	५%	०%
२३०	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	हवेली जीपलाईन मजुवा सडक चाँगुनारायण — ८,	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	१००००	०	५%	०%
२३१	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	६५५००	५०००	२००००	०	१२%	०%
२३२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाडौं	नेवारी साँस्कृतिक सामुदायिक भवन —गणेश भैरव मन्दिर र नगरकोटी साँस्कृतिक भवन निर्माण कागोधरी मनोहरा बडा २ काठमाण्डौं	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०	०	७५००	०	४%	०%
कुल जम्मा					१८९८११७८.३७	४९०७५५५.९७६	५७०४१८८.०८	१८१६१७६.४०६	९०.३३	३२%

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. समपुरक अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. ७८/७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८०		आ.व. ७९/८० प्रगति (%)		कैफियत
							बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक(दोस्रो खण्ड), सिन्धुली (क)	३/२७/२०७८	३/२६/२०७९	९४,५८३.००	५५,६७४.९८	४३,५००.००	५,१००.००	७०%	१२%	
२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक(दोस्रो खण्ड), सिन्धुली (ख)	१७/०२/२०७९	१६/०२/२०८१	२५१,२०३.५९	११,०००.००	११६,५००.००	११,५००.००	२०%	१०%	
३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी-मालु-खुकोट सडक स्तरोन्नति (चेनेज: ०+००० देखि ७+००० सम्म)			२३०,४३१.०३	०	१४००००	-	०%	०%	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धारापानी रुप्सेपानी जिबजिबे झ्याङलाड लोकिल सडक, कालिका गापा, रसुवा ।	२०७८।१०।०१	२०८०।१०।२९	२९६२५९	४९६९९	१६००००	१७५०५	३५%	११%	

५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिगथली रजवास भुमिचुली बुढाखानि देविटार	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	६०९६७२.००	०	२०००००.००	०	०%	०%
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ ( आदमघाट मनहरी सडक आयोजना ) धादिङ्ग, मकवानपुर	२०७८.१२.२३	२०८०.१२.२२	१७२९९१.४५	१५१००.००	१४००००.००	२५२९९.३६	३५%	१८%
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	डाँडावास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना थाहा ७ र ८ मकवानपुर तथा थाके ३ धादिङ्ग	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०.००	२०००००.००	०.००	०%	०%
८	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (काठमाण्डौ खण्ड)	३/११/२०७८	२०८०/१०/१०	३१९३११.७४	५०७९४.४८	२२००००.००	४२०१६.५५	३५%	१९%
९	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड)	११/२५/२०७८	२०८१/१०/१२४	४३४११६.०८	३८१४१.१३	१८००००.००	९९९८८.००	४५%	५१%
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनखानी साड्वा रोड, कालिन्चोक गा.पा. दोलखा	२०७८.१२.०९	२०८०.११.०९	३२८६५६	१२४०४	२४००००	३६६३९	३५%	१५%
११	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(आदमघाट मनहरी सडक आयोजना), धादिङ्ग, मकवानपुर(रोड फर्निचर)	२०७८/१०/२०	२०८०/१०/२०	३२८०१८.६२	२९,९२९.१७	२००,०००.००	५८,११४.३०	३५%	२९%
१२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ्ग	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	८०,०००.००	-	०%	०%
१३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	डाँडावास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना , थाहा न.पा. ७,८, मकवानपुर र थाके गा.पा. ३ धादिङ्ग	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	१००,०००.००	-	०%	०%
१४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ्ग	चरौंदी विधांग नहगुफा सडक, धादिङ्ग	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा		०	१६०,०००.००	-	०%	०%
	<b>कुल</b>				<b>३०६५२४२.५२१</b>	<b>२६२७४२.७६२</b>	<b>२१८००००</b>	<b>२८८१६२.२१११</b>	<b>२२%</b>	<b>१३%</b>

ख. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्मौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्मौता रकम	आ.व. ७८/०७९ सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८०		आ.व. ७९/८० प्रगति (%)		कैफियत
							बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,हेटौडा ,मकवानपुर	११/२३/२०७८	२०८१/१०/१२२	४९९५०३.५८	२२१६४.७५	२५००००.००	९७८६८.२९	३०%	३९%	
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण मकवानपुर	०३/१८/२०७८	०९/१६/२०८०	२५७८५१	२०९८९	१२१०००	३७०००	३५%	३१%	
	<b>कुल</b>				<b>७५७३५४.५८</b>	<b>४३१५३.७५</b>	<b>३७१०००.००</b>	<b>१३४८६८.२९</b>	<b>३०%</b>	<b>३६%</b>	

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. ७९/८०		आ.व. ७९/८० प्रगति (%)		कैफियत
							बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	आश्रमग -गिम्दी-हुलो दुर्लुग सडक, ललितपुर	२०७९.१२.०९	२०८१.६.८	१३१९३५.७२	०	४८०००	११५५०	१०%	२४%	
२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	साततले देखि आनी गुम्वा पश्चिम कपन सम्म सडक, काठमाण्डौ	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	खरिद प्रकृत्यामा रहेको	३४०८३३	०	४८०००	०	०%	०%	
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	ढुंगान खोला पुल, लेले चन्दनपुर सडक, चन्दनपुर बजार, ललितपुर	२०७७.०५.१७	२०७९.०२.०८	३५४२९.६१	२७५०८.८०	५०००	१६४९.४९	९०%	३३%	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सिद्धिपुर लुभु गोदावरी खोला पुल, ललितपुर	२०७७.०३.२९	२०८०.०२.२८	१५८४१.९८	१६०१.५	५०००	४७६२.२०५	५०%	९५%	
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली राल्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले(नवलपुर फेदी) सालु पुछार समलीस्थान जोड्ने रणजोर	२०७७ जेठ १	२०७९ वैशाख ३१	१०९६६०.३५	३८५७५.०२७	२००००	१४६७१.००८	५०%	७३%	
६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ९ र १० जोड्ने दु.न.पा. जाने सडकको कमला नदिमा पक्की सडक पुल	२/१७/२०७६	३/३०/२०७९	२०१,९०६.००	११२,६८९.९१	८०,०००.००	२१,६००.००	७०%	२७%	
७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कोलोझोरघाट साँघुटार खिजि चण्डेश्वरी भुसिगा सडक, रामेछाप	१/२४/२०७४	११/३०/२०७८	१२०,२५२.०६	१२६,८३४.९२	१०,०००.००	-	९०%	०%	
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सुकुटे चापागाँउ मेलडाडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक	३/२५/२०७४	१२/३०/२०७८	२५३,५७०.३२	२७३,३२५.४३	१०,०००.००	-	९०%	०%	
९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	क्यान खोला सडक पुल, क्यनेस्वर क्वार्टर, सिन्धुली(सडक पुल)	३/२९/२०७७	३/२८/२०७९	८३,३४३.१८	३,६१२.००	१०,०००.००	-	१०%	०%	
१०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	आरुवोटे खोला पुल, सुनकोशी-६ अमारे गौखर्क जोड्ने सडक, सिन्धुली (DPR समेत)	१/९/२०७९	१/८/२०८०	२२,०५१.९२	८५५.००	४,०००.००	-	१०%	०%	
११	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	लंगुर खोला सडक पुल तीनपाटन-१, सिन्धुली	११/२५/२०७७	११/२४/२०७८	४३,८०७.६०	३१,११८.७४	१०,०००.००	-	८०%	०%	
१२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	फेदी कुमराह खोला पुल, दुधौली न.पा.-८, सिन्धुली (DPR समेत)	३/२७/२०७९	३/२६/२०८०	३९,६८७.७७	-	४,०००.००	-	१०%	०%	

१३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	नवलपुर-बाह्रन-तिम्प्लुंग-चकमके सडक स्तरोन्नति ( चेनेज: ०+००० देखि ८+५०० सम्म)	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	२६०,२००.६१	०	५०१००	-	०%	०%
१४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीको दुम्जाबाट घ्याडलेक र मरिण गाउँपालिका हुँदै प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्ला, लालबन्दी जोड्ने सडक, सिन्धुली			३९,५३४.६९	०	५००००		१०%	०%
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	लप्कालुङ घट्टेखोला पूल शिवपुरी गापा २ नुवाकोट (सडकपुल)		२०७९/११/१२८	२०६०३	१४१७५	७५००	०	८०%	०%
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्पु खोला पुल चौथे-१ धुलेपुल कुमरी-९ दिही सडक नुवाकोट (सडकपुल)		२०७७/१०६/३०	२२७६९	१६५६८	२०००	०	८०%	०%
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	तिनपिप्ले ओखरपौवा कोल्पु सडक नुवाकोट	२०७२/१०३/१०	२०७९/१०६/३०	१९३५१९	१४३८६२	४००००	०	८०%	०%
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	पाँचखाल- बोहोरे दोभान सडक, काभ्रे	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	३९१००.००	०	०%	०%
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	कौशलटार - विरुवा सडक, भक्तपुर	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको		०	५०००.००	०	०%	०%
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	टोड्के खोलापुल हिगुवापाटी-ज्याम्दी-दोलालघाट सडक	२०७७/१२/१०	२०७९/१२/०९	२८१३७.७८	२२९५	१००००.००	१६९८६.३३२	८०%	१७०%
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय,	रोशीखोलाबाट शंखु बल्थली पुर (बालुवा) पनौती बडा	२०७९/०१/०५	२०८१/०१.०५	५१००८.८४	०	५०००.००	५९०४.५३६	२०%	११८%
२२	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	हेटौडा शहरी सडक स्तरोन्नति								
			०८०.०१.११	०८०/१०/११	१४३१२२.७१		५८००३	१७४३५	२०%	३०%
२३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालाय	प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक (PTAP) खरिद	०७८/२/३१	०८१/०२/३१	२९५००.००	१५०५९.४९३	५०००	२३०७.२८४	७०%	४६%
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बागमती पुल सिक्रे दोभान पुल तालढुङ्गा काभ्रे-राइगाड, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७४.०३.३०	२०७९.१२.२९	१३१७२२.४७	४७१४१.४६	१०००००.००	०.००	४५%	०%
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौडा न.पा. बडा २० र २२ जोड्ने करा खोला, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७४.०३.३०	२०७७.०३.२०	५२६६०.४६	३८३८४.२८	२०००.००	०.००	८०%	०%
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिमलीटार पुल, आमभञ्ज्याङ्ग गा. वि. स. — ३ र गडी गा. वि. स. — ७ जोड्ने, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७३.०९.११	२०७८.१२.३०	५३७९२.३१	१६७७९.९२	५०००.००	०.००	४५%	०%
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पोखरेनी कुकरेनी खोला, हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. ३, मकवानपुर(सडक पुल)	२०७३.०३.२२	२०७८.०८.२९	४६६२३.२१	३३४९८.५८	१०००.००	०.००	८०%	०%
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बागमारा दोभान रत्न नगर ७-८, चितवन(सडक पुल)	२०७७.०२.०६	२०८०.०२.०५	८२३०९.६९	३९६३९.३३	१६०००.००	०.००	६०%	०%



२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	शाक्त खोला पुल, फसालग-ज्वारालग-तरस-शाक्तखार बजार सडक, चितवन	२०७८.०३.०७	२०८०.०३.२०	४१२६१.७८	९३२९.११	२५०००.००	४६३१.७०	४५%	१९%		
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	एरदा खोला पुल, फसालग-ज्वारालग-तरस-शाक्तखार बजार सडक, चितवन	२०७८.१०.१६	२०८०.०४.१५	३८८११.७०	१६९९.००	१००००.००	१७००.००	२०%	१७%		
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	फाखेल -मातातीर्थ सडक, मकवानपुर			खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०.००	३४०००.००	०.००	०%	०%
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लोथर परेवाकोट लाम्बगर पर्यटकीय सडक, चितवन			२५११०.२९	१६९२६.१५	८५००.००	०.००	८०%	०%		
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	भोलै दहाखानी सडक, चितवन			खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	खरिद प्रक्रियामा रहेको	०.००	४८०००.००	०.००	०%	०%
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	होडी खोला सडक पुल, माडीरुम्टी टार लेखक गुन्सा रैथाने सडक, पाँचपोखरी थांगपाल गा.पा. सिन्धुपाल्चोक	२०७७.०९.१७	२०८०.०२.१७	३३९७५	१२५६६	७५००	०	६५%	०%		
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सिलढुंगा तौथली सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०७४.०३.२४	२०७९.१२.३०	२१५१७६	१८४३९३	२३०००	०	९०%	०%		
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	जिरी ठोसे शिवालय सोलु सडकमा सेतरोत्रती, दोलखा	२०७९.१२.१६	२०८२.०४.१६	५५०९१.७१२	०	४००००	०	१०%	०%		
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	मेलम्ची- चौतारा सडक, सिन्धुपाल्चोक			खरिद प्रक्रियाको चरणमा	खरिद प्रक्रियाको चरणमा	२८१७६८.७०५	४८०००	०%	०%		
३८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	लिति खोला पुल माहादेववेशी रातमाटे मनहरी हेटैडा सडक, थाके गां.पा.-४	२०७९/३/३१	२०८१/३/२०	४८६२२.५७	०	५,०००.००	४,२००.००	१०%	८४%		
३९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	धादिङवेशी साङकोष तिल्लिङ सडक, धादिङ	२०७८/६/१९	२०८०/६/०८	४०७६३१.९५	८१,९३६.८४	१०३,७००.००	२५,४४०.२६	३५%	२५%		
	<b>कुल</b>				<b>३७०१२७२.९६</b>	<b>१२९०३७४.४८७</b>	<b>१००२४०३</b>	<b>१३२८३७.६४५</b>	<b>४३%</b>	<b>१३%</b>		

आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू :

- बागमती प्रदेश मख्यमन्त्री निवास, सचिवालय र सुरक्षाकर्मी आवास निर्माण कार्य हेटौड-०१, मकवानपुरको खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको
- बागमती प्रदेश मख्यमन्त्री निवास, सचिवालय र सुरक्षाकर्मी आवासको survey, Master plan, Detail Engineering Design(DED) तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको
- \* बागमती प्रदेश सरकार प्रशासनिक भवन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन(EIA) कार्य भइरहेको

आ.व. २०७९/०८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- चेपाङ्ग बोटे, माझी बनकरिया एकिकृत बस्ति तथा आवास कार्यक्रम, मकवानपुर, चितवन, धादिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
- खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
- मन्त्रीको सरकारी आवास मर्मत, सम्भार तथा सजावट समबन्धि मापदण्ड, २०७९